

## ISTRUZIONI

IL SEGUENTE ELABORATO, CHE COSTITUISCE AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CAP. 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR), DEVE ESSERE STAMPATO ED INSERITO NELL'APPOSITA SEZIONE DEL CAP. 8 DEL DOCUMENTO E PORTATO A CONOSCENZA DI TUTTI I LAVORATORI.

**8.3. \_\_** INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A SEGUITO DELLA PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE – PLESSO "VIA FABRIANO"

DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA 1° PROVA DELL'A.S. 2010/2011: 07/12/2010

TEMPO DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO: 2'15" RIENTRANDO NEL TEMPO MASSIMO PREVISTO

**NOTE:**

- LA PRIORITÀ DELL'INTERVENTO È ESPRESSA SECONDO UNA SCALA NUMERICA DA 1 (PRIORITÀ ALTA), A 4 (PRIORITÀ BASSA)
- LA MANGANZA DELL'INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA OPERARE, DELLE MISURE DA ATTUARE E/O DELLA PRIORITÀ STA A SIGNIFICARE LA POSITIVITÀ DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE RISCOSE IN PASSATO E NON ANCORA RISOLTE, SI FA PRESENTE CHE LE STESSE NON SONO STATE NUOVAMENTE SEGNALATE IN QUANTO IL PRESENTE ELABORATO È AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DELLE VALUTAZIONI PRECEDENTI E TUTTORA IN VIGORE.

INGARICATI DELL'EVACUAZIONE DI EMERGENZA

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
<p><b>PROBLEMATICA GENERALE</b> – IL PERSONALE ATA È SPESSO SOTTODIMENSIONATO RISPETTO ALLE REALI NECESSITÀ DEL PLESSO, PERTANTO MOLTE MANSIONI NECESSARIE IN CASO DI EVACUAZIONE NON POSSONO VENIRE SVOLTE</p>	<p>SEGNALARE ALLE ISTITUZIONI DI COMPETENZA CHE <u>TALE RIDOTTO NUMERO DI PERSONALE NON PUÒ GARANTIRE ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA</u>, IN CASO DI EMERGENZA.</p>		1	
<p><b>ADDETTI ALL'EMANAZIONE DEI SEGNALE DI EMERGENZA</b> - IL SEGNALE DI ALLARME È STATO DATO CORRETTAMENTE CON LA CAMPANELLA E QUELLO DI EVACUAZIONE CON IL SEGNALE ACUSTICO AD ARIA COMPRESSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È OPPORTUNO CHE I SEGNALATORI SIANO CONSERVATI IN LUOGHI E POSIZIONE FACILMENTE E RAPIDAMENTE ACCESSIBILI AL PERSONALE ADDETTO AL LORO AZIONAMENTO ( È CONSIGLIABILE INSTALLARE I SEGNALATORI A PARETE, IN CORRISPONDENZA DELLE POSTAZIONI DEGLI ADDETTI);</li> <li>- È NECESSARIO INCARICARE, IN MODO PUNTUALE, ALMENO UN ADDETTO ALL'AZIONAMENTO DEL SEGNALE ACUSTICO AL PRIMO PIANO;</li> <li>- È NECESSARIO RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'ANTINCENDIO DI PROVVEDERE ALLA</li> </ul>		3	

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" – PLESSO "VIA FABRIANO"  
**AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)**

	<p>VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI EFFICIENZA DEI SEGNALATORI PRESENTI, AL FINE DI POTERNE EFFETTUARE SOSTITUZIONE IMMEDIATA ALL'OCCORRENZA.</p>			
<p>ADDETTI ALL'INTERRUZIONE DEL TRAFFICO - GLI ADDETTI SONO SPROVVISTI DEI "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI"</p>	<p>PROVVEDERE URGENTEMENTE A DOTARE GLI INCARICATI DELL'INTERRUZIONE AL TRAFFICO DI QUANTO PRESCRITTO AL PARAGRAFO 10.2 DEL PRESENTE DOCUMENTO</p>		<p><b>1</b></p>	
<p>ADDETTI ALL'INTERRUZIONE DELLE EROGAZIONI - IL PERSONALE DESIGNATO NON È A CONOSCENZA DELL'UBICAZIONE E DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO PER LA CHIUSURA DI GAS ED ACQUA</p>	<p>RICHIEDERE ALLA DITTA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROVVEDERE AD INFORMARE IL PERSONALE SULL'UBICAZIONE DELLE SARACINESCHE DA MOVIMENTARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA</p>		<p><b>3</b></p>	

**ELEMENTI PER L'ESTINZIONE INCENDI**

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ESTINTORI NON È POSTA IN <i>POSIZIONE</i> (ALTEZZA E COLLOCAZIONE) <i>FACILMENTE ACCESSIBILE</i>	È NECESSARIO CHE GLI ELEMENTI PER L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI SIANO DI FACILE ED IMMEDIATA ACCESSIBILITÀ (D.M. 26/8/92 E D.M. 9/4/94), PERTANTO: - RICHIEDERE ALLA DITTA MANUTENTRICE DI QUESTI DI PROVVEDERE ALLA MESSA A NORMA DEGLI STESSI;		<b>2</b>	
GLI IDRANTI E GLI ESTINTORI NON SONO NUMERATI PROGRESSIVAMENTE	- PROVVEDERE NOMAMENTE OVE NON DI COMPETENZA DELLA DITTA DI MANUTENZIONE.		<b>2</b>	

**PERCORSI DI EVACUAZIONE**

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
LE SCALE INTERNE E QUELLE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE SONO PRIVE DEL NUMERO NECESSARIO DI MANCORRENTI	RICHIEDERE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE DI FAR EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE DI QUANTO MANGANTE		<b>3</b>	

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)

<p>LE SCALE INTERNE E QUELLE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE NON SONO IN MATERIALE ANTISCIVOLO</p>	<p><b>RICHIEDERE A CHI FRA IL PERSONALE ABBA ADEGUATE CAPACITÀ, O ALLA DITTA DELLA PICCOLA MANUTENZIONE, DI PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI ADESIVI ANTISCIVOLO</b></p>		<p><b>3</b></p>	
<p>NON È STATO POSSIBILE UTILIZZARE LA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA INTERDETTA A CAUSA DI LAVORI IN CORSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI DELL'EVACUAZIONE DI VERIFICARE LA CARTELLONISTICA PROVVISORIA,</b></li> <li>- <b>CONTROLLARE CHE LE U.S. SULLA SCALA ESTERNA (ATTUALMENTE INUTILIZZABILE) SIANO INTERDETTE;</b></li> <li>- <b>RIPRISTINARE I PERCORSI PREDEFINITI AL TERMINE DEI LAVORI</b></li> </ul>		<p><b>3</b></p>	

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" – PLESSO "VIA FABRIANO"  
**AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008 E S.M.I.)**

**SEGNALETICA DI EVACUAZIONE**

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
LE INDICAZIONI DEI PERCORSI DI EVACUAZIONE SONO CARENTI	<p><b>RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'EVACUAZIONE DI PROVVEDERE A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>INSTALLAZIONE DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE AL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI, RISPETTANDO L'ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO ED INDICANDO IL PUNTO DI UBICAZIONE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI BOLLINO ROSSO "IO SONO QUI"</b></li> <li>- <b>INTEGRAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA ESISTENTE</b></li> </ul>		<b>3</b>	

**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA**

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
PRESENZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA	<p><b>È NECESSARIO VERIFICARE CHE SIA STATO PREDISPOSTO UN PIANO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA</b></p>		<b>3</b>	