

ISTRUZIONI

IL SEGUENTE ELABORATO, CHE COSTITUISCE **AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CAP. 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**, DEVE ESSERE STAMPATO ED INSERITO NELL'APPOSITA SEZIONE DEL CAP. 8 DEL DOCUMENTO E PORTATO A CONOSCENZA DI TUTTI I LAVORATORI.

8.3. INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A SEGUITO DELLA **PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE – PLESSO "VIA PENNABILLI"**

DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA **1° PROVA DELL'A.S. 2010/2011: 07/12/2010**

TEMPO DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO: **2'20" RIENTRANDO NEL TEMPO MASSIMO PREVISTO**

NOTE:

- LA PRIORITÀ DELL'INTERVENTO È ESPRESSA SECONDO UNA SCALA NUMERICA DA 1 (PRIORITÀ ALTA), A 4 (PRIORITÀ BASSA)
- LA MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEGLI *INTERVENTI DA OPERARE*, DELLE *MISURE DA ATTUARE* E/O DELLA *PRIORITÀ* STA A SIGNIFICARE LA POSITIVITÀ DELL'*ESITO DELLA VALUTAZIONE*

RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE RISCOINTRATE IN PASSATO E NON ANCORA RISOLTE, SI FA PRESENTE CHE LE STESSE NON SONO STATE NUOVAMENTE SEGNALATE IN QUANTO IL PRESENTE ELABORATO È AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DELLE VALUTAZIONI PRECEDENTI
E TUTTORA IN VIGORE.

SEGNALI DI EMERGENZA

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
IL SEGNALE DI PREALLARME È STATO EMANATO CON CAMPANELLA E QUELLO DI EVACUAZIONE CON LA TROMBA AD ARIA COMPRESSA, MA LE CLASSI HANNO COMINCIATO AD EVACUARE AL SEGNALE DI SOS	RICORDARE A TUTTO IL PERSONALE ED AI DISCENTI, LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEI SEGNALI DI ALLARME		1	
LE 4 CLASSI INTERESSATE DALLA SIMULAZIONE DI INCENDIO, SONO USCITE UGUALMENTE NON APPLICANDO LA CORRETTA PROCEDURA IN CASO DI FUMO DENSO/INCENDIO E FACENDOSI PRENDERE DAL PANICO	RICORDARE A TUTTO IL PERSONALE LA CORRETTA PROCEDURA DA APPLICARE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO A CAUSA DI INCENDIO/FUMO DENSO		1	

INGARICATI DELL'EVACUAZIONE DI EMERGENZA

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
AL MOMENTO DELLA SIMULAZIONE IL PERSONALE ADDETTO ALL'EMERGENZA NON AVEVA RICEVUTO ANCORA L'INGARICO	PROVVEDERE QUANTO PRIMA ALLA NOMINA UFFICIALE DEI COMPONENTI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA PER MEZZO DI LETTERA DI INGARICO CONTROFIRMATA PER RICEVUTA		2	

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" – PLESSO "VIA PENNABILLI"
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

I VERBALI DI EVACUAZIONE NON SONO STATI COMPILATI	È NECESSARIO VERIFICARE CHE SIA STATA EFFETTUATA LA NOMINA DEL COORDINATORE DEI PUNTI DI RACCOLTA; DARE DISPOSIZIONI SCRITTE AL PERSONALE INSEGNANTE CIRCA LA NECESSITA DI COMPILARE IL VERBALE UNA VOLTA GIUNTI NEL PUNTO DI RACCOLTA		3	
--	--	--	---	--

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" – PLESSO "VIA PENNABILLI"
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

ELEMENTI PER L'ESTINZIONE INCENDI

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ESTINTORI NON È POSTA IN POSIZIONE (ALTEZZA E COLLOCAZIONE) FACILMENTE ACCESSIBILE	È NECESSARIO CHE GLI ELEMENTI PER L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI SIANO DI FACILE ED IMMEDIATA ACCESSIBILITÀ (D.M. 26/8/92 E D.M. 9/4/94), PERTANTO: - RICHIEDERE ALLA DITTA MANUTENTRICE DI QUESTI DI PROVVEDERE ALLA MESSA A NORMA DEGLI STESSI; - PROVVEDERE AUTONOMAMENTE OVE NON DI COMPETENZA DELLA DITTA DI MANUTENZIONE.		2	
GLI IDRANTI E GLI ESTINTORI NON SONO NUMERATI PROGRESSIVAMENTE			2	
ESISTE UN IMPIANTO DI CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO CHE NON RISULTA FUNZIONANTE	- RICHIEDERE ALL'APPOSITO UFFICIO DEL COMUNE DI PROVVEDERE ALLA VERIFICA URGENTE DELL'IMPIANTO; - DISPORRE CHE LE PORTE SIANO LASCIATE IN STATO DI CHIUSURA, ED APERTE SOLO PER IL PASSAGGIO, FINO ALLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'APPOSITO IMPIANTO.		2	
LE PORTE SONO MANTENUTE IN STATO DI APERTURA IN MODO COATTO.			2	

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" – PLESSO "VIA PENNABILLI"
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

PERCORSI DI EVACUAZIONE

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
LE SCALE INTERNE E QUELLE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE SONO PRIVE DEL NUMERO NECESSARIO DI MANCORRENTI	RICHIEDERE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE DI FAR EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE DI QUANTO MANCANTE		3	
LE SCALE INTERNE E QUELLE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE NON SONO IN MATERIALE ANTISCIVOLO	RICHIEDERE A CHI FRA IL PERSONALE ABBA ADEGUATE CAPACITÀ, O ALLA DITTA DELLA PICCOLA MANUTENZIONE, DI PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI ADESIVI ANTISCIVOLO		3	
VARCHI DI EVACUAZIONE E SCALE DI EMERGENZA - LE USCITE E LE SCALE DI EMERGENZA SONO PRIVE DI NOMENCLATURA	INCARICARE LE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'EVACUAZIONE DI ASSEGNARE A CIASCUN VARGO DI EVACUAZIONE UNA LETTERA IDENTIFICATIVA (ES: USCITA DI SICUREZZA "A", SCALA DI EMERGENZA "1") DA RIPORTARE SU APPOSITO CARTELLO.		4	

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" – PLESSO "VIA PENNABILLI"
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

SEGNALETICA DI EVACUAZIONE

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
LE PLANIMETRIE CON I PERCORSI DI EVACUAZIONE PRESENTI NELLA SCUOLA SONO DATATE E NON FACILMENTE LEGGIBILI	RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'EVACUAZIONE DI PROVVEDERE A: - INSTALLARE LE PLANIMETRIE ALLEGATE AL DVR, RISPETTANDO L'ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO ED INDICANDO IL PUNTO DI UBICAZIONE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI BOLLINO ROSSO "IO SONO QUI"; - INTEGRARE LA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA ESISTENTE		3	
LE INDICAZIONI DEI PERCORSI DI EVACUAZIONE SONO CARENTI			3	

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
L'INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA HA EVIDENZIATO CHE LE LUCI DI EMERGENZA NON RISULTANO FUNZIONANTI	- RICHIEDERE ALLA DITTA DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PROVVEDERE ALLA VERIFICA DELLO STESSO. - VERIFICARE LA PRESENZA DI UN UNICO INTERRUTTORE GENERALE	<i>PROVVEDERE PERIODICAMENTE AD EFFETTUARE QUANTO DESCRITTO AL PARAGRAFO 3.1.5</i>	3	

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" – PLESSO "VIA PENNABILLI"
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

VARIE

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
IN MOLTI PUNTI DELL'EDIFICIO SONO PRESENTI DISTACCHI (CHE RENDONO VISIBILI I FERRI DELL'ARMATURA) IN CORRISPONDENZA DI FRONTALINI E CORNICI MARCAPIANO	RICHIEDERE AL COMUNE UN INTERVENTO RISOLUTIVO AFFINCHÉ VENGANO SISTEMATE LE PORZIONI DI FACCIATA CON DISTACCHI		1	
IL CANCELLO POSTERIORE ERA CHIUSO CON CATENA E NON È STATO APERTO AL MOMENTO DELLA SIMULAZIONE, INOLTRE I VARCHI NON VENGONO SORVEGLIATI	DARE DISPOSIZIONI SCRITTE AL PERSONALE ADDETTO, DI PROVVEDERE ALL'APERTURA DEL CANCELLO POSTERIORE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO E COMUNQUE IN FASE DI SIMULAZIONE, PORTANDO SEMPRE CON SE LA CHIAVE; VERIFICARE CHE SIANO STATI AFFIDATI GLI INCARICHI AL PERSONALE ADDETTO PER LA SORVEGLIANZA DEI VARCHI IN CASO DI EMERGENZA		3	
I CANCELLI SONO GRANDI E PESANTI, DI DIFFICILE MOVIMENTAZIONE ED HANNO IL MECCANISMO DI CHIUSURA CHE RIMANE SPORGENTE (AD ALTEZZA BAMBINO) QUANDO IN STATO DI APERTURA	RICHIEDERE AL COMUNE DI FAR PROVVEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE		1	

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

IL CANCELLO PRINCIPALE RISULTA ESSERE IN STATO DI APERTURA DURANTE TUTTO L'ORARIO SCOLASTICO	DISPORRE CHE IL CANCELLO PRINCIPALE SIA TENUTO CHIUSO DURANTE TUTTO L'ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA; RICHIEDERE AL COMUNE L'INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONO PER PERMETTERE AL PERSONALE DI PORTINERIA LA SELEZIONE DEGLI INGRESSI		2	
IL PLESSO SUCCURSALE È SPROVVISTO DI COPIA DEL PROPRIO DVR	DISPORRE CHE UNA COPIA DEL DVR SIA DISPOSTA SULL'ALBO DELLA SICUREZZA DI OGNI DI OGNI PLESSO, VISIBILE E CONSULTABILE DA TUTTI		3	
AL PIANO INTERRATO SONO PRESENTI: LOCALE CALDAIA IN STATO DI ABBANDONO CON PORTA APERTA E UN TOMBINO APERTO PER PERMETTERE IL DEFLUSSO DELL'ACQUA STAGNANTE	PROVVEDERE ALLA CHIUSURA A CHIAVE DELLA PORTA DELLA CALDAIA IN DISUSO E RICHIEDERE AL COMUNE LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CON LE GIUSTE PENDENZE PER PERMETTERE IL DEFLUSSO DELL'ACQUA		2	
LA FOTOCOPIATRICE INSTALLATA NELL'ATRIO È PRIVA DI PRESA INTERBLOCCATA E ATTACCATA AD UNA CIABATTA DIRETTAMENTE FISSATA AL MURO	RICHIEDERE AL COMUNE L'INSTALLAZIONE DI UN NUMERO DI PRESE INTERBLOCCATE NECESSARIE ALL'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI (FOTOCOPIATRICE ECC.)		2	

<p>I QUADRI ELETTRICI SONO SPROVVISTI DI SEGNALETICA E APRIBILI FACILMENTE DA TUTTI</p>	<p>DISPORRE CHE I QUADRI ELETTRICI SIANO SEMPRE CHIUSI A CHIAVE E LA CHIAVE CONSERVATA IN LUOGO SICURO; DISPORRE L'ACQUISTO DELL'IDONEA CARTELLONISTICA DA APPLICARE SU OGNI QUADRO ELETTRICO PRESENTE NELL'EDIFICIO</p>		<p>3</p>	
---	--	--	-----------------	--